

岳阳通信发展管理办公室

项目完工证明

项目名称：2025 年重点民生实事农村通信网络建设项目(岳阳)

依据岳阳各电信企业提交的基站开通验收证明，截至 2025 年 10 月 20 日，2025 年重点民生实事农村通信网络建设项目完工 4G/5G 基站 646 个(区县完工数量清单见附件)。

附件：1. 2025 年重点民生实事项目完成情况统计表 10 月

岳阳通信发展管理办公室

2025 年 10 月 21 日



附件 1

2025 年重点民生实事项目完成情况统计表 10 月

填报单位：岳阳通信发展管理办公室（盖章）



重点民生实事项目 及重点监测民生项目	计 量 单 位	工 作 目 标	累 计 完 成 工 作 量	完 成 工 作 进 度 (%)	平江县	岳阳县	华容县	湘阴县	临湘市	汨罗市	岳阳楼区	云溪区	君山区	屈原管理区	岳阳经开区	南湖新区	城陵矶新港区	备注
					201	58	63	116	29	85	14	24	17	2	—	—	—	
					181	55	58	112	29	85	14	23	17	2	0	0	0	
加强农业农村 基础设施建设 -实施农村通 信网络巩固提 升工程	个	新建 609 个 4G/5G 基 站，同步建 设铁塔、传 输设施等	576	94.58%														完成情 况
					16	7	6	12	5	13	—	7	4	—	—	—	—	填目标任 务量
	个	共享 70 个 4G/5G 基站	70	100.00%	16	7	6	12	5	13	0	7	4	0	0	0	0	完成情 况

负责人：尹文献

填表人：刘婕

联系方式：18007309666

填报日期：2025 年 10 月 20 日

信息公开属性：主动公开

岳阳通信发展管理办公室

2025 年 10 月 21 日印发