

关于第二轮省生态环境保护督察 反馈"园区环境保护水平不高"问题整改落实 情况公示

2024 年第二轮省生态环境保护督察反馈了“园区环境保护水平不高”问题。临湘市高度重视，迅速安排部署，强力推进整改。目前，该问题已按《中共岳阳市委办公室 岳阳市人民政府办公室关于印发〈岳阳市贯彻落实第二轮省生态环境保护督察报告整改方案〉的通知》（岳办函〔2024〕79 号）要求完成整改，现将有关情况报告如下。

一、反馈问题

临湘高新技术产业开发区杨桥化工园片区未按要求规范建设园区雨水排放口，未设置截止阀，雨水排放口晴天有废水排放；园区未配套建设事故应急池，环境风险隐患突出。

二、整改目标

全面提升工业园区环境保护管理水平，对存在的问题彻底整改到位，提高园区突发环境事件的应对与处置能力。

三、整改措施

1、开展举一反三、全面自查，对排查发现问题建立清单台账、拉条挂账整改。结合"三查"行动，对园区整改落实情况进行抽查，提升园区环境保护管理水平，消除环境风险隐患。

2、按要求规范建设杨桥化工园片区雨水排口，在雨水排口设

置闸板截止阀及配套应急水泵，建设安装水质在线监测站房、视频监控等设施，同时委托具备资质的第三方运维单位加强雨水在线监测站运行维护，防止偷排漏排或超标排放。

3、按要求配套建设园区事故应急池。

四、整改完成情况

1、园区 2025 年编制了《临湘高新区企业环境隐患专项排查工作方案》，下发“环境隐患问题督办函”1份，“企业现场检查文书”19份，累计排查问题41项，截止2026年5月10月问题已全部整改完毕。

园区 2026 年编制了《临湘高新区重点企业“环保体检”现场核查方案》。2026 年上半年，向企业发放工作提示函 11 份，排查问题 35 项，截止 2026 年 6 月 30 日已整改完成 31 项，4 项在整改中。

2、临湘高新区杨桥绿色化工产业园雨水排口已严格按照要求完成全部整改。一是 2024 年 5 月园区规范设置了排污口标志标牌 1 块、截止阀 1 个（用于排污异常时截留污水外排）、配备了临时水泵 1 台（在园区事故应急池建设过渡期，将污水抽送至前端调蓄池）；二是园区杨桥雨水排口在线监测站系统建设项目总投资 38.95 万元，主要建设内容为：COD、PH、氨氮、总氮、总磷、水温、流量在线水质监测设备及视频监控设施，项目于 2024 年 5 月

30日顺利完成竣工验收并正式投入运行。三是委托第三方湖南泰天环保科技有限公司对杨桥雨水在线监测设备进行运行维护。

3、事故应急池建设项目于2025年4月完成可研报告论证，总投资2790万元，主要建设内容：新建临湘高新区绿色化工产业园事故应急池10500m³，配套建设设备用房、DN2000废水收集干管650m、DN200废水输送管道750m、145m³分流池1个、电动截污闸1个、电动切换阀5个。电动截污阀关闭后，污水通过DN2000废水收集干管自流进行事故应急池。2026年6月19日完成主体工程验收，工程规模、施工质量均符合设计及合同标准，核心建设任务完工。6月30日，完成项目预验收，事故应急池、设备用房、废水收集干管、废水输送管道、分流池、电动截污闸、电动切换阀等全部建设完毕，现场施工、工程质量、基础资料等均核查合格，应急拦截、储存核心功能已成型，环境风险防控硬件条件已具备。7月30日事故应急池的应急拦截、储存核心功能通过专家验收。

后段，高新区将强化长效监管，“定期+不定期”排查相结合，常态化开展园区企业污染治理，严格环境应急演练，科学设置演练场景，完善应急处置流程，补齐应急短板，不断强化园区环境风险防范水平和突发环境事件实战处置能力，进一步提升园区环境保护管理水平。

临湘高新技术产业开发区管理委员会

2026年8月21日

